

Số: 508/STC-TCĐT

Lai Châu, ngày 19 tháng 03 năm 2020

V/v báo cáo tình hình tình hình
giải ngân quý I/2020

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu

Đề chuẩn bị nội dung Phiên họp UBND tỉnh tháng 03 và nội dung dự kiến tháng 04 năm 2020, trên cơ sở số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu về kết quả giải ngân đến ngày 15/3/2020, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 như sau:

1. Tình hình giải ngân:

Tổng số vốn đã giải ngân: 478.516/2.260.553 tr.đồng, đạt 21,17% (*Ngân sách tỉnh quản lý: 265.675/1.098.885 tr.đồng, đạt 24,18%; Ngân sách huyện quản lý: 212.841/1.161.668 tr.đồng, đạt 18,32%*). Cụ thể:

- *Đối với vốn ngân sách địa phương:* Tổng số giải ngân là 258.588/ 794.590 tr. đồng, đạt tỷ lệ 33%. Trong đó:

+ Nguồn vốn XD CBTT: giải ngân 288.313/609.591 tr.đồng, đạt tỷ lệ 37%.

+ Nguồn XSKT: giải ngân được 19.116/26.999 tr.đồng, đạt tỷ lệ 71%.

+ Nguồn sử dụng đất giải ngân 11.159/158.000 tr.đồng, đạt tỷ lệ 4%

- *Đối với nguồn vốn Ngân sách trung ương:* Tổng số giải ngân là 219.928/1.465.963 triệu đồng, đạt tỷ lệ 15%. Trong đó:

+ Vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách trung ương là: 49.216/284.300 triệu đồng, đạt tỷ lệ 17%.

+ Vốn trái phiếu chính phủ: 12.062/84.000 tr.đồng, đạt tỷ lệ 14%.

+ Vốn chương trình MTQG: 92.463/585.896 triệu đồng, tỷ lệ 16%.

+ Vốn nước ngoài: 47.070/361.500 triệu đồng, đạt tỷ lệ 13%.

(Có các biểu chi tiết số 02, 03, 04 kèm theo)

2. Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân

a) Một số dự án vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng (*Dự án Hạ tầng khu du lịch cao nguyên Sìn Hồ giai đoạn I, Dự án Hạ tầng thiết yếu của các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung....*).

b) Một số dự án các Nhà thầu chưa triển khai thi công do thiếu nhân công (dự án kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Nậm Nhùn...).

c) Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp:

- Nguồn vốn sử dụng đất: Do chưa có nguồn thu

- Kế hoạch vốn Trái phiếu chính phủ bố trí cho dự án Thủy điện Sơn La năm 2020 đến nay chưa giải ngân được: do trước đây việc giải ngân vốn dự án Thủy điện Sơn La do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu kiểm soát. Hiện nay, UBND tỉnh giao cho Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát, thanh toán vốn.

d) Một số nguồn vốn chưa có quyết định phân bổ chi tiết (Tổng số vốn còn lại chưa có quyết định phân bổ chi tiết: 283.544 tr.đồng, trong đó nguồn vốn Ngân sách địa phương là 32.000 triệu đồng, Ngân sách trung ương là 251.544 tr.đồng).

3. Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thi công và kịp thời điều chỉnh tiến độ trong trường hợp cần thiết nhưng không làm ảnh hưởng chung đến tiến độ thi công dự án.

- Yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh xem xét sớm hướng dẫn thủ tục giải ngân kế hoạch vốn TPCP năm 2020 dự án bồi thường, di dân TĐC thủy điện Sơn La để Chủ đầu tư thực hiện giải ngân theo quy định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục đầu tư; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án thành phần để làm cơ sở phân bổ vốn theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư quý I/2020, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (b/cáo);
- Lưu: VT, TCĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Tuấn Anh